

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ ๑	๒๗๑,๐๐๐	√				๒ มิ.ย. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	๒๖๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ ๒	๒๑๒,๐๐๐	√				๒๙ พ.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระไซ้ หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	√				๑๒ มิ.ย. ๖๖	๑๑ ส.ค. ๖๖	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ ๔	๔๐๖,๐๐๐	√				๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	๔๐๓,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรุง หมู่ ๕	๙๒,๐๐๐	√				๒ มิ.ย. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕	๑๔๕,๐๐๐	√				๒๘ มี.ย. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖	๑๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย ขอนดี หมู่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	√				๓ เม.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗	๑๗๐,๐๐๐	√				๓ เม.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	๑๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ ๘	๒๕๔,๐๐๐	√				๓ เม.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	๒๕๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม ๘ โครงการ	๑,๙๕๐,๐๐๐	๙						๑,๙๒๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐		

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

๒.๔ แผนงานการเกษตร

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

๔.๑ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	√				๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อพพร.	๑๕๐,๐๐๐	√				๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐										

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี -